

**Информация**  
**по результатам проверки в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МБУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в 2011 году на финансирование строительства перинатального центра в Восточном районе г.Владимира**

В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового управления города Владимира проведена проверка в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МБУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в 2011 году на финансирование строительства перинатального центра в Восточном районе г.Владимира.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по строительству объекта осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования город Владимир.

2. В ходе проверки предъявлен полный пакет документов на открытие финансирования, предусмотренный «Положением о формировании и финансировании адресной инвестиционной программы города».

3. Основные условия муниципального контракта подрядной организацией соблюдены.

4. В проверяемом периоде на финансирование строительства объекта осуществлялось привлечение средств областного бюджета в рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы» на условиях софинансирования в объеме 97 955,6 тыс.руб. (плановый объем).

5. На момент проверки (по состоянию на 27.12.2011г.) средства бюджета города освоены на 96% и средства областного бюджета на 74%, объем неосвоенных средств областного бюджета, выделенных в 2011 году составил 25 707,779 тыс.руб. При этом только на 50% выполнены обязательства по софинансированию расходов за счет средств бюджета города. С учетом предъявленных в ходе проверки документов, подтверждающих выполнение на объекте работ на сумму 24 944,032 тыс.руб., неиспользованный остаток субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет по окончании финансового года составляет 763,747 тыс.руб.

6. Анализ движения бюджетных средств с момента финансирования главного распорядителя до перечисления средств на счет подрядной организации указывает на отсутствие длительных задержек средств на счетах управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МБУ «Владстройзаказчик».

7. На момент проверки по объекту «Строительство перинатального центра в Восточном районе, г.Владимир», дебиторской задолженности перед бюджетом и оплаченных авансов, не подтвержденных актами выполненных работ, не имеется.

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году на финансирование строительства перинатального центра в Восточном районе г.Владимира не установлено.