

Информация

по результатам проверки в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МКУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в период 2011-2012 годов на финансирование работ по реконструкции средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира

В соответствии с утвержденным планом работы отдела финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом финансового управления города Владимира проведена проверка в управлении архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города и МКУ «Владстройзаказчик» целевого использования средств адресной инвестиционной программы города, выделенных в период 2011-2012 годов на финансирование работ по реконструкции средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира.

В ходе проверки установлено следующее:

1. В проверяемом периоде финансирование расходов по реконструкции объекта осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования город Владимир.

2. В ходе проверки предъявлен полный пакет документов на открытие финансирования, предусмотренный «Положением о формировании и финансировании адресной инвестиционной программы города».

3. Средства бюджета города, предусмотренные в 2011 году на финансирование работ по реконструкции объекта освоены в объеме 60 568,87054 тыс.руб. или на 98% от суммы годовых плановых ассигнований, объем неосвоенных средств составил 1 445,18246 тыс.руб.

В течение 2011 года бюджетные средства на оплату выполненных на объекте работ расходовались неравномерно. Так, на 4 квартал 2011 года приходится 71% от общего объема финансирования объекта, на 2 квартал – 18% и на 3 квартал – 11%.

В связи с вводом в декабре 2011 года объекта в эксплуатацию, предусмотренные в первоначально утвержденном бюджете на 2012 год ассигнования на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 41 в объеме 20 797 тыс.руб. решениями Совета народных депутатов города Владимира от 22.02.2012 № 31, № 32 и № 36 в полном объеме перераспределены на выполнение других расходных обязательств муниципального образования город Владимир.

4. Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира по адресу: ул.Разина, д.2 завершена в 2011 году и управлением архитектуры, строительства и земельных ресурсов оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 33301000 – 82/11 от 06.12.2011г.

Изменения в муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд от 11.09.2010 № 31 в части корректировки цены контракта в сторону уменьшения на сумму 2 040,44295 тыс.руб., с учетом объема фактически выполненных на объекте работ, не внесены. При этом

п.15.2. данного контракта предусмотрено, что изменения и дополнения к нему «должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями».

5. Анализ движения бюджетных средств с момента финансирования главного распорядителя до перечисления средств на счета подрядных организаций указывает на отсутствие длительных задержек средств на счетах управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов и МБУ «Владстройзаказчик» (тип учреждения изменен на казенное с 01.01.2012 на основании постановления администрации города Владимира от 26.07.2011 № 1639).

6. На момент проверки по объекту ««Реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира», дебиторской задолженности перед бюджетом и оплаченных авансов, не подтвержденных актами выполненных работ, не имеется.

В результате проведенной проверки фактов нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году на финансирование работ по реконструкции средней общеобразовательной школы № 41 г.Владимира не установлено.

Начальник финансового управления

В.А. Трусова